

**VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "TELELASER TRUCAM HD"**

In data 25/07/19 alle ore 10:35 in località TOTIBOLO VIA TANIEGNA 18  
 i sottoscritti 1 SIR. PIVATO VICE 1 SIR. CATTAGNARO  
 in servizio presso UFFICIO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TOTIBOLO  
 hanno effettuato le prove per la verifica di funzionalità INIZIALE/PERIODICA del dispositivo TELELASER TRUCAM HD matr. \_\_\_\_\_  
 omologato dal Ministero II.TT con decreto n.0000242 del 5 Luglio 2018 e distribuito in Italia da ELTRAFF S.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIANANO

- di aver preso visione del Certificato di Taratura n. LAT/01 B/94/2019 <sup>ACCRUX</sup> del 01/07/19 relativo al dispositivo in oggetto;  
 di aver preso visione della Dichiarazione di Manutenzione periodica n. 2367/19 del 22/07/19 relativa al dispositivo in oggetto;  
 di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF S.R.L. e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;  
 di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;  
 di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;  
 di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

<b>AUTOTEST</b>	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
<b>TEST DEL DISPLAY INTERNO</b>	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
<b>TEST A VELOCITA' ZERO E DISTANZA PREFISSATA</b>	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
<b>TEST DI ALLINEAMENTO MIRINO</b>	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
<b>TEST DI ALLINEAMENTO TELECAMERA</b>	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO

- di aver abbassato il limite di cattura così da simulare delle vere infrazioni;  
 di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito:

<b>VERIFICA DI MISURA DELLA VELOCITA'</b>	ORARIO INIZIO:	<u>10:35</u>	ORARIO FINE:	<u>11:12</u>
NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO SOPRA IL LIMITE DI CATTURA (TOTALE) (min.20):		<u>23</u>		
NUMERO IMMAGINI ACQUISITE CORRETTAMENTE (FOTOGRAFATE):		<u>23</u>		
% IMMAGINI ACQUISITE (FOTOGRAFATE/TOTALE):	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> ≥ 95% POSITIVO	<input type="checkbox"/> < 95% NEGATIVO	

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017  
 SI ATTESTA

- che il dispositivo in oggetto funziona correttamente in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.  
 che il dispositivo in oggetto NON funziona correttamente in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data:

I verbalizzanti:  
  
