



DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE PD1A

SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI di: Campodoro, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, Tombolo, Villafranca P.na
SEDE CENTRALE Piazza Pierobon nr. 1 35013 CITTADELLA (PD) Tel. 800 101318



VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' Istantanea

L'anno 2023 il giorno 16 del mese di gennaio in località S.S. 53 al Km 21+725, nel comune di Cittadella, direzione Vicenza-Treviso, il sottoscritto Dirigente Comandante Dott. Nicola Mosele in servizio presso il Comando in intestazione ha effettuato le prove per la verifica iniziale di funzionalità del dispositivo Autosc@n Speed contraddistinto dal numero di matricola 2022.0051, Decreto Approvazione Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n°356 del 18.08.2021.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARA

- ✓ di aver preso visione del certificato di taratura n K350_2022_ACCR_VX del 11/11/2022 relativo al dispositivo in epigrafe;
- ✓ di aver installato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, ovvero di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- ✓ di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- ✓ di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- ✓ di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- ✓ di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in km/h 5, in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- ✓ di aver iniziato le misure della velocità alle ore 12:11 e di averle terminate alle ore 12:15;
- ✓ che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n 27 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti a km/h 5,

SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopraindicato (per la verifica iniziale di funzionalità):

- ✓ ha attribuito la misura effettuata a n.27 veicoli pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;
- ✓ ha acquisito correttamente n.27 immagini pari al 100 % dei veicoli oggetto di rilevamento;
- ✓ ha riconosciuto correttamente le targhe di n. 27 veicoli rilevati, pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento.

Ai sensi del Capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017,

SI ATTESTA

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 16/01/2023.

Il Verbalizzante
IL COMANDANTE D.P.L.
Dott. Nicola Mosele

(1) Ai sensi del punto 5.5 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20.