



DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE PD1A

SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI di: Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, Tombolo, Campodoro

SEDE CENTRALE Piazza Pierobon nr. 1 35013 CITTADELLA (PD) Tel. 800 101318



VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "TELELASER TRUCAM"

In data 12.12.2020 alle ore 15 50 in località Birano Via Ronca 25
i sottoscritti RUBAGOM SPERAND
in servizio presso POLIZIA LOCALE DISTRETTO PD1A
hanno effettuato le prove per la verifica di funzionalità INIZIALE/PERIODICA del dispositivo TELELASER TRUCAM matr. TC 2904
omologato dal Ministero II.TT con decreto n.3248 del 13 Giugno 2011 e distribuito in Italia da ELTRAFF S.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARANO

di aver preso visione del Certificato di Taratura n. D661-2020 del 21/05/2020 relativo al dispositivo in oggetto;
 di aver preso visione della Dichiarazione di Manutenzione periodica n. _____ del 21.05.2020
relativa al dispositivo in oggetto;

di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF S.R.L. e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;

di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;

di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;

di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

AUTOTEST	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DEL DISPLAY INTERNO	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST A VELOCITA' ZERO E DISTANZA PREFISSATA	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO MIRINO	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO TELECAMERA	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO

di aver abbassato il limite di cattura così da simulare delle vere infrazioni;

di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito:

VERIFICA DI MISURA DELLA VELOCITA'	ORARIO INIZIO: <u>15 53</u>	ORARIO FINE:
NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO SOPRA IL LIMITE DI CATTURA (TOTALE) (min.20):	<u>26</u>	
NUMERO IMMAGINI ACQUISITE CORRETTAMENTE (FOTOGRAFATE):	<u>26</u>	
% IMMAGINI ACQUISITE (FOTOGRAFATE/TOTALE):	ESITO: <input checked="" type="checkbox"/> > 95% POSITIVO	<input type="checkbox"/> < 95% NEGATIVO

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017

SI ATTESTA

che il dispositivo in oggetto funziona correttamente in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

che il dispositivo in oggetto NON funziona correttamente in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data:

I verbalizzanti:

Campodoro

12.12.2020

