POLIZIA LOCALE
DISTRETTO PD1A

COMUNE DI FONTANIVA

PROVINCIA DI PADOVA

COMANDO POLIZIA LOCALE

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITÀ ISTANTANEA

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di febbraio in località **S.S.53 Postumia al Km 17+870, direzione Treviso, nel comune di Fontaniva**, il sottoscritto Istruttore P.L. RUBAGOTTI Stefano in servizio presso il Comano Polizia Locale di Fontaniva ha effettuato le prove per la verifica iniziale di funzionalità del dispositivo **Autosc@n Speed** contraddistinto dal numero di matricola **2022.0030**, Decreto Approvazione Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili n°356 del 18.08.2021.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARA

- di aver preso visione del certificato di taratura n. **L088_2023_ACCR_VX del 22/02/2023** relativo al dispositivo in epigrafe;
- di aver installato il dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione, ovvero di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo e le iscrizioni regolamentari risultano presenti ed integri;
- di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale d'uso e manutenzione prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- di aver impostato ai fini del rilevamento della velocità, il limite di velocità misurata in km/h 5, in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- di aver iniziato le misure della velocità alle ore 10:59 e di averle terminate alle ore 11:03;
- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, sono stati svolti n 24 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti a km/h 5,

SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopraindicato (per la verifica periodica di funzionalità):

- È montato ed installato in modalità fissa
- ha attribuito la misura effettuata a n. 24 veicoli pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento;
- ha acquisito correttamente n. 24 immagini pari al 100 % dei veicoli oggetto di rilevamento (se il dispositivo è dotato di fotocamera/videocamera);
- (se il dispositivo è dotato della relativa funzione) ha riconosciuto correttamente le targhe di n. 24 veicoli rilevati, pari al 100 % di quelli oggetto di rilevamento

Ai sensi del Capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017,

SI ATTESTA

che il dispositivo sopraindicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017.
Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data 22/02/2023.

COMUNE DI FONTANIVA - COMANDO POLIZIA LOCALE -

Il verbalizzante

(1) Ai sensi del punto 5.5 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017 il numero totale dei rilevamenti deve essere almeno di 20.